

地域情報通信基盤整備推進交付金事業 事後評価表

①事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業		②連絡先	TEL	0790-82-2549			
				Mail	koho@town.sayo.lg.jp			
③市町村名	佐用町		④事業主体	佐用町				
⑤所管部署	総務課広報室		⑥評価者名	広報室長 谷口俊廣				
⑦公表方法及び時期	佐用町公式ホームページにおいて公表／平成25年8月							
事業の概要	⑧事業年度	平成19年度		⑨事業完了日	平成19年3月28日			
	⑩総事業費	814,590千円		⑪補助対象事業費	814,590千円			
				⑫交付金額	271,530千円			
	⑬整備対象地域	旧佐用町及び旧上月町の全域						
	⑭条件不利地域	過疎(旧佐用町及び旧上月町の全域) 辺地(旧佐用町の19地区、旧上月町の11地区)						
	⑮事業の内容							
	<p>【目的】 佐用町高度情報通信網を整備することにより、超高速ブロードバンド(100Mbps・IP電話)、地上デジタル放送・BSデジタル放送・多チャンネルサービスを利用可能とし、地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図る。また、行政・地域情報等の自主放送を提供することにより、地域の一体化を促進するとともにユビキタス社会の実現を目指す。</p> <p>【概要】 平成18年度事業として、旧三日月町域・旧南光町域において、FTTH方式のケーブルテレビ施設整備が完了し、平成19年度は旧佐用町域・旧上月町域にサービスエリアを拡大。IRU契約を行う近隣のケーブルテレビ事業者による公設民営方式により実施する。</p>							
	⑯サービス開始日	平成20年4月1日						
	⑰サービス形態	公設民営(IRU)						
	⑱契約先	姫路ケーブルテレビ株式会社						
BB	⑲整備計画時の目標		⑳実績					
		初年度	最終	H20年度末	H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末
	整備地域の世帯数	4,695	4,695	4,654	4,567	4,586	4,509	4,471
	加入世帯数	925	1,200	783	861	966	1,027	1,370
	加入率(%)	19.70%	25.56%	16.80%	18.90%	21.10%	22.80%	30.64%
CATV	・サービス開始日	平成20年4月1日						
	・サービス形態	公設民営(IRU)						
	・契約先	姫路ケーブルテレビ株式会社						
	・整備計画時の目標		・実績					
		初年度	最終	H20年度末	H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末
	整備地域の世帯数	4,695	4,695	4,654	4,567	4,586	4,509	4,471
	加入世帯数	3,547	4,695	4,082	4,075	4,009	3,997	3,966
加入率(%)	75.55%	100%	87.71%	89.23%	87.42%	88.64%	88.70%	
・評価及び課題	<p>・ブロードバンドについては、サービス事業者(姫路ケーブルテレビ)の協力もあり、佐用地域・上月地域の加入率が30%を超えた。しかし、南光地域・三日月地域の加入率は22.5%と低く、ブロードバンド加入については、地域で差が出ている。</p> <p>・平成25年3月末の高齢化率は32.7%、高齢者のみの世帯も22年度国勢調査データで26.8%と高く、加入率に反映している。</p> <p>・今後は、高齢者世帯の加入促進を図り、加入率を高めたい。</p>							