

地域情報通信基盤整備推進交付金事業 事後評価表

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
市町村名		佐用町		事業主体		佐用町		
事業の概要	⑧事業年度	平成18年度		事業完了日		平成19年3月28日		
	⑩総事業費	551,256千円		補助対象事業費		404,574千円		
				交付金額		134,858千円		
	⑬整備対象地域	旧南光町及び旧三日月町の全域						
	事業の内容							
<p>【目的】 兵庫県佐用郡佐用町高度情報通信網を整備することにより、超高速ブロードバンド(100Mbps・IP電話)、地上デジタル放送・BSデジタル放送・多チャンネルサービスを利用可能とし、地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図る。また、行政・地域情報等の自主放送を提供することにより、地域の一体化を促進するとともにユビキタス社会の実現を目指す。</p> <p>【概要】 平成18年度事業として、佐用町(三日月地区・南光地区)において、FTTH方式のケーブルテレビ施設を整備する。IRU契約を行う近隣のケーブルテレビ事業者</p>								
BB	サービス開始日	平成19年4月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	姫路ケーブルテレビ株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H19年度末	H20年度末	H21年度末	H22年度末	H23年度末
	整備地域の世帯数	2,639	2,639	2,646	2,633	2,636	2,629	2,594
	加入世帯数	260	790	289	332	378	432	482
	加入率(%)	9.8	30	10.9	12.6	14.3	16.4	18.6
CATV	サービス開始日	平成19年4月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	姫路ケーブルテレビ株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H19年度末	H20年度末	H21年度末	H22年度末	H23年度末
	整備地域の世帯数	2,645	2,645	2,646	2,633	2,636	2,629	2,594
	加入世帯数	2,639	2,645	2,346	2,338	2,302	2,322	2,319
	加入率(%)	99.8	100	88.7	88.8	87.3	88.3	89.4
・評価及び課題	<p>・ブロードバンドについては、加入率が全体では20%程度ですが、最終目標を町全体の25~30%前後に設定しており、最終目標に対する加入率は、61%となっています。</p> <p>・平成23年9月末の高齢化率は32.6%、高齢者のみの世帯も22年度国勢調査データで26.8%と高く、加入率に反映しています。</p> <p>・今後は、高齢者世帯の加入促進を図り、加入率を高めたい。</p>							